Cerro Verde

Formato N°4 Lista de Verificación para la Recepción / Carga / Descarga y Almacenamiento de Tuberías de HDPE

Fecha:	**Inspeccionado por:**
Conductor:	**Descripción de la carga:**

Parte 1: lista de verificación de carga de tuberías de HDPE

SÍ	**NO**	¿La carga llegó correctamente asegurada, es decir no se ha movido o inclinado?
SÍ	**NO**	¿El camión cuenta con elementos de sujeción y la plataforma cuenta con limitadores laterales (barreras rígidas), las tuberías de 12 m. están debidamente sujetadas en al menos 3 puntos (las tuberías de longitudes diferentes se sujetarán de acuerdo con la evaluación de riesgos)?
SÍ	**NO**	¿Las tuberías en un mismo nivel tienen el mismo diámetro y los niveles de tuberías no superan la altura de los limitadores de carga?
SÍ	**NO**	¿No hay tuberías trasladadas al interior de otras de acuerdo con los requisitos de transporte de tuberías de HDPE?
SÍ	**NO**	¿Se usan listones de madera del tamaño adecuado (mínimo 4 pulg x 4 pulg?) y están ubicados entre los niveles de tuberías, con topes en los extremos (cuñas) debidamente asegurados a los listones?
NOTA: Si la tubería de HDPE no está cargada como es debido o si algunas de las condiciones mencionadas no se han cumplido (marcado "no"), el camión NO SERÁ LIBERADO para la descarga. Se deberá contactar inmediatamente al supervisor del área que recibe la tubería para que profundice la evaluación.		
Carga Aprobada:		

Parte 2: lista de verificación de recepción de tuberías de HDPE

SÍ	**NO**	¿La carga llegó correctamente asegurada, es decir no se ha movido o inclinado?
SÍ	**NO**	¿El camión cuenta con elementos de sujeción y la plataforma cuenta con limitadores laterales (barreras rígidas), las tuberías de 12 m. están debidamente sujetadas en al menos 3 puntos (las tuberías de longitudes diferentes se sujetarán de acuerdo con la evaluación de riesgos)?
SÍ	**NO**	¿Las tuberías en un mismo nivel tienen el mismo diámetro y los niveles de tuberías no superan la altura de los limitadores de carga?
SÍ	**NO**	¿No hay tuberías trasladadas al interior de otras de acuerdo con los requisitos de transporte de tuberías de HDPE?
SÍ	**NO**	¿Se usan listones de madera del tamaño adecuado (mínimo 4 pulg x 4 pulg?) y están ubicados entre los niveles de tuberías, con topes en los extremos (cuñas) debidamente asegurados a los listones?
SÍ	**NO**	¿La tubería tiene defectos o daños visibles?
NOTA: Si la tubería de HDPE no está cargada como es debido o si algunas de las condiciones mencionadas no se han cumplido (marcado "no"), el camión NO SERÁ LIBERADO para la descarga. Se deberá contactar inmediatamente al supervisor del área que recibe la tubería para que profundice la evaluación.		
NOTA: Las cargas indebidas deberán comunicarse al supervisor del área y a SSO.		
Recibido y Aprobado:		

Parte 3: lista de verificación de descarga de tuberías de HDPE

SÍ	**NO**	¿Todos los operadores y vigías de seguridad han sido entrenados para la tarea?
SÍ	**NO**	¿El operador ha completado el check list de inspección previa al uso con respecto al equipo?
SÍ	**NO**	¿El área de carga está libre de otros equipos, desechos, piedras, orificios, etc.?
SÍ	**NO**	¿Se ha establecido un acceso claro a ambos lados del camión?
SÍ	**NO**	¿El camión se apoya sobre ruedas niveladas y están colocados los tacos de seguridad?
SÍ	**NO**	¿Se cuenta con un vigía de seguridad?
SÍ	**NO**	¿El conductor en compañía del vigía de seguridad?
SÍ	**NO**	¿Se ha inspeccionado el área donde se colocará la tubería y se determinó que no presenta riesgos?
SÍ	**NO**	¿Se tiene barreras rígidas y topes que eviten movimiento o el desplazamiento de la(s) tubería(s) almacenada(s)?
NOTA: NO AVANZAR con la descarga si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es "No"		

Firmas de aprobación para carga/descarga

Conductor	Vigía de seguridad	Supervisor de descarga